

МЭИ-026К.01.00.000 СБ-Станция загрузки Биг-Бегов

МЭИ

Сегодня: 11.10.2019 dddd

(Вертикальная красная линия)

Ответственный за проект: ЛОГ

Дата начала проекта 01.09.2018 dddd

1 первый день недели (1юн=2): 2

Порядко
во-
структур
ный
номер
задания

Порядко во- структур ный номер задания	Задание	Ответств.	Дата начала	Дата завершения	Длительность (дни)	% завершения	Рабочих дней	Дней завершено	Дней осталось	Грентер																							
										27 - авг - 18	03 - сен - 18	10 - сен - 18	17 - сен - 18	24 - сен - 18	01 - окт - 18	08 - окт - 18	15 - окт - 18	22 - окт - 18	29 - окт - 18	05 - ноя - 18	12 - ноя - 18	19 - ноя - 18	26 - ноя - 18	03 - дек - 18	10 - дек - 18	17 - дек - 18	24 - дек - 18	31 - дек - 18	07 - янв - 19	14 - янв - 19	21 - янв - 19	28 - янв - 19	04 - фев - 19
1	Проектирование	ЛОГ	01-Sep-18	19-Mar-19	200	387%	142	773	-573																								
1.1	Формирование требований	ЛОГ/МСБ	01-Sep-18	25-Sep-18	25	100%	17	25	0																								
1.2	Разработка концепции АСУТП	ЛОГ	10-Sep-18	19-Sep-18	10	100%	8	10	0																								
1.3	Разработка и утверждение ТЗ	ЛОГ/МСБ	20-Sep-18	08-Nov-18	50	100%	36	50	0																								
1.4	Разработка эскизного проекта 3D	ЗР	04-Sep-18	21-Sep-18	18	100%	14	18	0																								
1.5	Разработка технического проекта	ЗР	10-Nov-18	28-Jan-19	80	100%	56	80	0																								
1.5.1	Модуль дозирования(8/9/10/11)	ЗР	10-Nov-18	15-Dec-18	36	100%	25	36	0																								
1.5.2	Магазин поддонов(13)	ЗР	10-Nov-18	15-Dec-18	36	100%	25	36	0																								
1.5.3	Отводной роликовый конвейер(14/15)	ЗР	10-Nov-18	27-Nov-18	18	100%	12	18	0																								
1.5.4	Бункер мелкой фракции(4/5)	ЗР	10-Nov-18	25-Nov-18	16	100%	10	16	0																								
1.5.5	Шнек (6)	ЗР	10-Nov-18	27-Nov-18	18	100%	12	18	0																								
1.5.6	Шнек (7)	ЗР	10-Nov-18	27-Nov-18	18	100%	12	18	0																								
1.5.7	Бункер перегрузки шнеков(25)	ЗР	10-Nov-18	27-Nov-18	18	100%	12	18	0																								
1.5.8	Ленточный конвейер(2/3)	ЗР	10-Nov-18	15-Dec-18	36	100%	25	36	0																								
1.5.9	размерный	ЗР	10-Nov-18	01-Dec-18	22	100%	15	22	0																								
1.5.10	Клапан подачи круп/ср. фракции(1)	ЗР	10-Nov-18	20-Dec-18	41	100%	29	41	0																								
1.5.11	Система надува и асирации(12/16/17/18/19/20/21/22/23)	ЗР	10-Nov-18	20-Dec-18	41	100%	29	41	0																								
1.5.12	Несущие конструкции и ограждения(24)	ЗР	10-Nov-18	19-Dec-18	40	70%	28	28	12																								
1.5.13	Кабеленесущие конструкции	ЗР	10-Nov-18	02-Dec-18	23	100%	15	23	0																								
1.5.14	Электро схемы	АА	30-Nov-18	28-Jan-19	60	100%	42	60	0																								
1.5.15	Пневно схемы	ЗР	25-Nov-18	24-Dec-18	30	100%	21	30	0																								
1.5.16	Подбор станции воздухоподготовки	ЛОГ	25-Nov-18	06-Dec-18	12	100%	9	12	0																								
1.6	Разработка рабочей документации	ЗР	06-Jan-19	06-Mar-19	60	50%	43	30	30																								
1.6.1	Оформление проекта	МСБ	20-Dec-18	07-Feb-19	50	50%	36	25	25																								
1.6.2	Согласование / экспертиза	МСБ	07-Feb-19	19-Mar-19	41	40%	29	16	25																								
2	Поставка/изготовление оборудования	МСБ	30-Nov-18	20-Feb-19	83	94%	59	78	5																								
2.1	Поставка лицензий для ПО	МСБ	01-Feb-19	20-Feb-19	20	100%	14	20	0																								
2.2	Поставка компонентов АСУ	МСБ	30-Nov-18	28-Jan-19	60	100%	42	60	0																								
2.3	Изготовление металлоконструкций	МСБ	15-Dec-18	23-Jan-19	40	90%	28	36	4																								
2.4	Изготовление металлоконструкций	МСБ	15-Dec-18	23-Jan-19	40	90%	28	36	4																								
2.5	Изготовление бункеров трубной и фильтрующей систем	МСБ	15-Dec-18	23-Jan-19	40	90%	28	36	4																								
3	Разработка и конфиг. ПО	ЛОГ	12-Dec-18	22-Jan-19	42	95%	30	39	3																								
3.1	Разработка ПО для ПЛК Сименс	ЛОГ	12-Dec-18	20-Jan-19	40	97%	28	38	2																								
3.2	Разработка ПО для пульта оператора	ЛОГ	13-Dec-18	21-Jan-19	40	97%	28	38	2																								
3.3	Отладка ПО	ЛОГ	14-Dec-18	22-Jan-19	40	90%	28	36	4																								
4	Разработка и конфиг. ПО	ЛОГ	06-Jan-19	07-Feb-19	33	84%	24	27	6																								
4.1	Сборка установки для тестовой эксплуатации у производителя	ЛОГ	06-Jan-19	04-Feb-19	30	90%	21	27	3																								
4.2	Комплектация установки программно-техническими средствами	ЛОГ	07-Jan-19	05-Feb-19	30	97%	22	29	1																								

